

都市再生整備計画 事後評価シート

中心市街地地区

令和7年3月

茨城県土浦市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	茨城県		市町村名	土浦市		地区名	中心市街地地区			面積		131.6ha	
交付期間	令和元年度～令和5年度		事後評価実施時期	令和6年度		交付対象事業費	1282.2百万円	国費率	0.497				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	都市計画道路荒川沖木田余線道路整備事業(道路)、市道Ⅰ級22号線外3路線 歩道改修(道路)、川口運動公園(公園)、情報板(地域生活基盤)、亀城モール(高質空間形成施設)、土浦港北側湖岸遊歩道(高質空間形成施設)、土浦駅東西口エレベーター改良(高質空間形成施設)、土浦駅東西口駅前広場照明(高質空間形成施設)、土浦城址地区(街なみ環境整備事業)										
		提案事業	まちなか定住促進事業(地域創造事業)、中心市街地出店・開業支援事業(地域創造事業)、立地適正化計画策定(見直し)事業(事業活用調査)										
	当初計画から削除した事業	基幹事業	土浦城址地区整備事業(水路整備)	削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
		提案事業	フィールド博物館再構築事業	同上				影響なし					
	新たに追加した事業	基幹事業	土浦城址地区整備事業(霞門等修理・修景) 川口運動公園(スコアボードLED化)	・土浦城址地区整備:景観重要建造物である霞門について、袖堀と合わせて、改修・整備を行うことで、土浦城址としての風格を創出し、中心市街地の魅力向上を図る。 ・川口運動公園:野球場のスコアボードをLED式の大形映像表示システムへと改修し、パブリックビューイングや各種イベントでの情報発信などを行うことで、中心市街地のにぎわい創出を図る。				影響なし					
		提案事業	立地適正化計画策定(見直し)事業	土浦市立地適正化計画の見直しのため追加。計画において中心市街地は都心部に位置づけられる重要な地区であることから、本計画に記載することとした。				影響なし					
	交付期間の変更	当初			交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響								
	変更												
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指 標		単位	従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
	指標1	中心市街地居住者人口割合	%	5.37	H29	5.54	R5		5.66	○	あり なし	計画期間中に新たなマンションが2棟建設され、まちなか定住促進事業の効果もあり、中心新市街地居住者人口が増加した。	
	指標2	休日の歩行者・自転車交通量	人	22,915	H29	25,472	R5		19,397	×	あり なし	回遊性を向上する事業を実施するも、効果の発現には至らなかった。回遊動線を確保するだけでなく、滞留を生み出す施設整備や人を呼び込むソフト面での取組が必要と考える。	
	指標3										あり なし		
	指標4										あり なし		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指 標		単位	従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
	その他の数値指標1	新規出店・起業数	店舗/年	11	H29			モニタリング	14			開業支援事業の継続的な実施の効果が発現し、中心市街地内の商業・業務機能の活性化に寄与した。	
	その他の数値指標2												
	その他の数値指標3												
4)定性的な効果発現状況													
5)実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						
	官民連携による取組	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						
	持続的なまちづくり体制の構築	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						

