

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	乙戸沼公園公園施設長寿命化計画												
計画の期間	令和05年度 ~ 令和05年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	土浦市												
計画の目標	土浦市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の更新を実施し、安全で安心して利用できる公園とする。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	49	A	49	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R5中間	R5末
1	土浦市公園施設長寿命化計画に基づき、更新した公園施設の割合を増加させる。 更新済の公園施設の割合 更新済公園施設数 ÷ 更新予定公園施設数(1施設)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○
土浦市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A12-001																

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 土浦市都市政策部公園・施設管理課において事後評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後（令和6年度）
	公表の方法 土浦市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化計画に基づき、老朽化し、緊急的に対策が必要な1施設の改築・更新を実施し、安全・快適な都市公園機能の確保が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
長寿命化計画に基づき、公園施設の改築・更新を実施する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	更新済の公園施設の割合	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%