

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
1	H27	1	10月28日	東小	市道永国38号線	土浦市永国東町	歩道が整備されていない。センターラインが薄い。	センターライン及び外側線の再塗装を実施。	済	市	道路課	交通安全
2	H27	2	10月28日	東小	市道中3号線	土浦市中	トンネル内、歩道が整備されておらず、児童と車両が接近し危険。	歩道の整備は困難なことから、通行車両への注意喚起を図るため、T字路マークの再塗装を実施。	済	市	道路課	交通安全
3	H27	3	10月28日	東小	認定外市道	土浦市中	国道6号下歩行者専用トンネル。暗くて危険。	トンネル内照明電球の交換を実施。	済	市	道路課	交通安全
4	H27	4	11月9日	土浦第二小	市道富士崎二丁目1号線	土浦市富士崎二丁目	歩道が整備されておらず、児童と車両が接近し危険。	通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。	済	市	道路課	交通安全
5	H27	5	11月9日	土浦第二小	主要地方道土浦竜ヶ崎線	土浦市小松三丁目	横断歩道の分離帯部分に車が乗り入れてしまい危険。	車両進入防止のため、ソフトポールを設置。	済	県	土木事務所	交通安全
6	H27	6	11月10日	土浦小	国道125号線	土浦市川口一丁目	歩道のタイルがガタついている。	歩道の補修を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
7	H27	7	11月10日	土浦小	市道文京9号線	土浦市文京町	集水桝脇にこぶし大の穴が空いている。	集水桝脇の穴の補修を実施。	済	市	道路課	交通安全
8	H27	8	11月18日	下高津小	(都) 穴塚大岩田線	土浦市下高津二丁目 土浦市下高津三丁目	歩道が整備されておらず、児童と車両が接近し危険。	現道拡幅（都市計画道路穴塚大岩田線）による歩道整備を実施（R2年度 幅員4.5m、両側）。	済	県	土木事務所	交通安全
9	H27	9	11月18日	下高津小	国道354号線	土浦市中高津一丁目	霞ヶ浦医療センター前歩道橋。老朽化（サビや穴）が見られる。	歩道橋のサビや穴の補修を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
10	H27	10	11月18日	下高津小	—	土浦市下高津四丁目	国道6号線下歩行者専用トンネル。暗くて危険。	トンネル内照明電球を交換を実施。	済	市	道路課	交通安全
11	H27	11	11月18日	下高津小	市道Ⅱ級14号線、 中高津二丁目2号線	土浦市下高津四丁目 中高津二丁目	歩道が整備されておらず、児童と車両が接近し危険。	用地が確保できた区間については歩道整備を実施。それ以外の部分については、通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。	済	市	道路課	交通安全
12	H28	1	10月25日	上大津東小	おおつ野五丁目9号線	沖宿町2559-2	交通量が多く、横断時に危険。	横断歩道を設置。	済	警察	交通課	交通安全
13	H28	2	10月25日	上大津東小	おおつ野六丁目7号線	沖宿町2649	交通量が多く、横断時に危険。	横断歩道を設置。	済	警察	交通課	交通安全
14	H28	3	10月25日	上大津東小	おおつ野七丁目3号線	田村町2448-15	緩やかな坂道、追突事故が多い。	通行車両への注意喚起を図るため、カーブミラー、注意喚起看板を設置。	済	市警察	生活安全課 交通課	交通安全
15	H28	4	10月25日	上大津東小	おおつ野七丁目3号線	田村町2450-11	十字路交差点、交通量が多く危険。	通行車両への注意喚起を図るため、注意喚起看板を設置。	済	市警察	生活安全課 交通課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
16	H28	5	10月25日	上大津東小	県道石岡田伏土浦線	沖宿町848-1付近	見通しが悪く危険。 用水路上の蓋に隙間があり危険。	・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施。 ・用水路上の蓋の隙間を埋める補修を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
17	H28	6	10月25日	上大津東小	おおつ野七丁目1号線	おおつ野七丁目15-30付近	歩道に雑草が茂っている。	除草を実施。	済	市	道路課	交通安全
18	H28	7	10月27日	菅谷小	菅谷30号線	菅谷町1463付近	・自転車（高校生）の往来が多く危険。 ・道路脇に砂利が堆積しているため危険。	・通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 ・道路脇の砂利の除去を実施。	済	市	道路課	交通安全
19	H28	8	10月27日	菅谷小	l-13号線	白鳥町1094-5	道路脇に砂利が堆積している。	道路脇の砂利の除去を実施。	済	市	道路課	交通安全
20	H28	9	10月27日	菅谷小	l-13号線	白鳥町764（白鳥公民館前）	緩やかなカーブで見通しが悪い。交通量が多い（横断歩道はあり）。	通行車両への注意喚起を図るため、注意喚起看板を設置。	済	市	生活安全課	交通安全
21	H28	10	10月27日	菅谷小	市道l級42号線	土浦市神立東一丁目	歩道が整備されておらず、児童と車両が接近し危険。	現道拡幅による歩道整備を実施中（R9年度目標）。 ※全体区間2,864mのうち2,000m整備完了（R1年度）	進行中	市	道路建設課	交通安全
22	H28	11	10月27日	菅谷小	神立東一丁目31号線	神立東一丁目26-11付近	カーブのため一時停止線で止まらず、横断歩道まで車が入ってくる。	・「止まれ」看板、停止線、ミラーあり。さらに黄色の注意喚起看板設置を検討したが、設置に適した場所がないため設置せず。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	生活安全課	交通安全
23	H28	12	11月10日	上大津西小	手野87号線	手野町2007（空禅寺南）	カーブミラーが曇り、見えにくい。	カーブミラーの交換を実施。	済	市	生活安全課	交通安全
24	H28	13	11月10日	上大津西小	手野94号線	手野町2088付近	道路舗装に傷み（穴）がある。	路面補修を実施。	済	市	道路課	交通安全
25	H28	14	11月10日	上大津西小	手野74号線	手野町（八坂神社付近）	・木が茂り、古木が危険。 ・道路上の砂利が滑って危険。	・地権者との相談の上、伐採等依頼。 ・砂利の撤去を実施。	済	市	生活安全課 道路課	交通安全
26	H28	15	11月10日	上大津西小	手野69号線	手野町1966-2付近	ブロック擁壁の隙間から漏水している。	定期的な巡回確認を実施。	済	市	道路課	交通安全
27	H28	16	11月10日	上大津西小	手野81号線	手野町1902付近	道路舗装が割れている。	路面補修を実施。	済	市	道路課	交通安全
28	H28	17	11月10日	上大津西小	手野41号線	手野町4474付近	雨天時に水がたまる。	路面補修を実施。	済	市	道路課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
29	H28	18	11月14日	神立小	I-3号線	中神立町3-3 (学校前歩道橋)	歩道を通る自転車、歩行者からの見通しが悪く危険。	・見通しを確保するため、目隠し板を部分撤去。 ・歩道橋下の水が溜まる箇所は土砂の撤去を実施。	済	市	道路課	交通安全
30	H28	19	11月14日	神立小	市道神立中央五丁目14号線	土浦市神立中央五丁目	歩道が整備されておらず、児童と車両が接近し危険。	バイパス整備（都市計画道路木田余神立線）による歩道整備を実施中（幅員2.5m、両側）（R9年度目標）。	進行中	市	道路建設課	交通安全
31	H28	20	11月14日	神立小	市道神立中央五丁目16号線	土浦市神立中央五丁目	歩道が整備されておらず、児童と車両が接近し危険。	バイパス整備（都市計画道路木田余神立線）による歩道整備を実施中（幅員2.5m、両側）（R9年度目標）。	進行中	市	道路建設課	交通安全
32	H28	21	11月14日	神立小	神立中央三丁目11号線	中神立町2-8	3方向から車が来て危険（停止線、標識あり）。	「止まれ」の標識を追加で設置。	済	警察	交通課	交通安全
33	H28	22	11月14日	神立小	神立21号線	中神立町18-3（銀行脇）	脇道からの横断歩道に歩行者用信号がなく危険。	歩行者用信号を設置（H29年度）。	済	警察	交通課	交通安全
34	H28	23	11月14日	神立小	神立72号線	中神立町13-6（西松屋脇）	朝、交通量が多く、横断歩道や停止線がなく危険。	横断歩道を設置（H30年度）。	済	警察	交通課	交通安全
35	H28	24	11月15日	真鍋小	125号線	西真鍋1980-1付近	歩道のソフトボール（橙色）破損。	ソフトボールの補修及び交換を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
36	H28	25	11月15日	真鍋小	125号線	一高前歩道橋	雨や老朽化による腐食。	歩道橋の塗装工事を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
37	H28	26	11月15日	真鍋小	I-16号線	125号線下トンネル付近	道幅が狭く、車両がすれ違う際に外側線をまたいで通行するため危険。	通行車両への注意喚起を図るため、路面標示を設置（H28年度）。	済	市	生活安全課	交通安全
38	H28	27	11月15日	真鍋小	II-21号線	木田余立体橋の下 信号	横断信号の時間が短く、登校班が一度に渡れないこともある。	・歩行者用信号の時間は周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	警察	交通課	交通安全
39	H28	28	11月15日	真鍋小	木田余141号線	真鍋新町17-11付近	深く大きな水たまりができる。	水抜き及び土砂の撤去を実施。	済	市	道路課	交通安全
40	H29	1	7月24日	都和小	I-9号線	並木五丁目4128 (学校正門～都和公民館)	道が狭いため登下校時に歩きづらく、車道にはみ出し危険である。	・通学路の変更を実施。 ・都和中学校に依頼し、特に自転車通学者の安全指導を継続実施。	済	市	学校	交通安全
41	H29	2	7月24日	都和小	I-9号線	並木五丁目4128 (学校正門～都和公民館)	正門脇の木の枝が茂り、交通標識が見えない。	枝の伐採を実施。	済	市	学務課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し 番号	年度	年度 番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗 状況	事業 主体	担当	種別
42	H29	3	7月24日	都和小	若松1号線	板谷一丁目154 (トンネル東側)	・雨天時には道路が冠水し、歩行困難になり危険である。 ・トンネルから出る際の停止線（路面）が消えている。	・路面補修を実施、集水桝を設置。 ・停止線の再塗装を実施。	済	市 警察	道路課 交通課	交通安全
43	H29	4	7月24日	都和小	板谷15号線	板谷六丁目664-35	交通量が多いが横断歩道がなく、登下校中の歩行が危険である。	・横断歩道の設置を検討したが、歩行者だまりがないため困難。 ・代替策として、時間規制の路面標示及び外側線を設置（H29年度）。	済	警察 市	交通課 生活安全課 道路課	交通安全
44	H29	5	7月24日	都和小	板谷15号線	板谷六丁目664-35	車両進入禁止（7:30～8:10）だが、禁止区間の距離が長いので、車両が通行していることがある。	児童への安全指導と、禁止区間への車両進入を防止するため、児童が通過する時間帯に立哨を実施。	済	市 警察	学校 PTA 交通課	交通安全
45	H29	6	8月18日	都和南小	1-9号線	並木一丁目3509-1 (並木町歩道橋下)	車両進入禁止（7:30～8:30）だが、道幅が狭く運転者の視認性が低いため、車両が進入することがある。	・視認性を高めるため、車両進入禁止の看板（バリケード）の交換を実施。 ・交通取締り及び警察官の警らを実施する。	済	市 警察	学務課 学校 PTA 交通課	交通安全
46	H29	7	8月18日	都和南小	1-10号線	常名3503付近	西並木方面から登下校する児童が横断する。左側に外側線はあるが、工事のダンブ車両の往来等で危険である。	・道幅が狭く歩行者だまりが確保できないため、横断歩道や右側への外側線設置は困難。 ・道路課及び公園街路課による工事車両への指導を実施。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	道路課 公園街路課 学校 PTA	交通安全
47	H29	8	8月18日	都和南小	常名67号線	都和南小グラウンド南側	常名方面の児童が登下校で利用する坂道。防犯灯はあるものの木が生い茂り日中から薄暗い。倒木が道路に迫り出し危険。学校の桜の木の枝が道路に迫り出している。	・常名地区長と防犯灯の点灯時間、明かりがつくか否か等の確認及び調整を実施。 ・倒木については撤去済。 ・桜の木の枝については市教委で伐採を実施。	済	市	学校 学務課 道路課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
48	H29	9	9月29日	藤沢小	国道125号バイパス	新治庁舎南交差点	登校班が横断するにあたり、歩道橋の設置を要望。信号待ちをする箇所に、ガードレールの設置は可能か。	・ガードレールの設置を検討した結果、設置は困難。 ・歩行者用信号の「青」時間の延長を検討したが、他の信号との連動のため変更なし。 ・歩道橋設置については、地域及び関係機関で協議、検討した結果設置せず。 ・代替策として、歩行者だまりにガードパイプを設置。	済	県警察	土木事務所 交通課	交通安全
49	H29	10	9月29日	藤沢小	新治中728号線	藤沢579 グリーンショップ新治店裏	一時停止せず歩道まで車が迫り出して危険。歩道の隙間から車が進入して危険。	車両進入防止のため、ソフトポールを設置。	済	市	生活安全課 道路課	交通安全
50	H29	11	9月29日	藤沢小	新治中476号線	藤沢507-4 JA西側T字路	駐車場に車が駐車していると歩道の様子が見えず、歩道まで車が迫り出して危険。	・看板設置を検討したが、設置に適した場所がないため設置せず。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	生活安全課	交通安全
51	H29	12	9月29日	藤沢小	新治中695号線	藤沢414-1 交差点	朝、交通量が多く、横断するのが危険。	・横断歩道を設置（H30年度）。 ・車両進入防止のため、アルミ製ポールを設置。	済	警察 市	交通課 道路課	交通安全
52	H29	13	9月29日	藤沢小	新治中695号線	藤沢1102-1～1310-1	道幅が狭いが、朝、交通量が多く危険。	通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。	済	市	道路課	交通安全
53	H29	14	9月29日	藤沢小	1-7号線	大畑389-1～350付近	道幅が狭いが、朝、交通量が多く危険。	通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。	済	市	道路課	交通安全
54	H29	15	9月29日	藤沢小	1-7号線	大畑279-2付近	朝、交通量が多い。カーブミラーに木の枝が掛かり、見えずに危険。	・地権者に剪定を依頼。 ・カーブミラーの交換を実施（H30年度）。	済	市	生活安全課	交通安全
55	H29	16	9月29日	藤沢小	新治中432号線	高岡2068-1 交差点	朝、交通量が多く、横断するのが危険。	・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「通学路」「学童横断」を設置（H30年度）。 ・横断歩道横に緑の舗装を実施（H30年度）。	済	市	生活安全課	交通安全
56	H29	17	9月29日	藤沢小	新治中691号線	高岡2203-1 交差点	朝、抜け道として車が通り抜け、危険。	横断歩道を設置（H30年度）。	済	警察	交通課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
59	H30	1	7月23日	荒川沖小	I-38号線	荒川沖東三丁目付近 (本郷道踏切付近～学校)	①道が狭く登下校時歩きづらく、車道にはみ出し危険である。踏切東側路肩（矢口美容室前）にくぼみあり。 ②踏切東側カーブ付近のアパート（レスピール荒川沖）の樹木が道路にはみ出している。 ③スクールゾーンとして車両進入を時間規制しているが、車両が通っている。 ④踏切の幅が狭く、車がすれ違うと歩行者が危険。	①道路と側溝との段差を解消させる補修を実施。 ②地権者に伐採を依頼（H30年度実施）。 ③標識板を設置。 ④踏切拡幅に係る地権者からは用地買収済。工事に向け、JRと協議中。	進行中	市	道路課	交通安全
60	H30	2	7月23日	荒川沖小	荒川沖西二丁目8号線	リパーク荒川沖駅前駐車場前 (本郷道踏切西側線路沿い)	・雨天時には路肩に水がたまり、道路中央を歩くことになり危険。 ・線路沿いの草が大きく道路にはみ出して危険。	・路面と側溝の高さを調整し舗装。 ・地権者に線路側から流出した土砂の撤去と除草を依頼（H30年度実施）。	済	市	道路課	交通安全
61	H30	3	7月23日	荒川沖小	国道6号線	稲荷神社前・荒川沖交差点	・歩道橋西側から上がる際、外側線の幅が狭く、車が接近し危険。 ・歩道橋東側登り口と踊り場を近づけ、危険を少なくすることはできるか。	・稲荷神社の柵の一部を撤去し、敷地内を通過して歩道橋へ上がれるように対応済。 ・構造上、歩道橋の改修は困難。 ・代替策として歩道橋の歩行時の危険を解消するため、修繕を実施。	済	地権者 国道 管理事務所	地域PTA 管理課	交通安全
62	H30	4	7月23日	荒川沖小	県道273号 館野荒川沖停車場線	国道6号線～旧6号線	道幅が狭く、車がすれ違う際に外側線を越えてくることもあり危険。	通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
63	H30	5	7月23日	荒川沖小	国道6号線	南区やぶ砂前信号	押しボタン信号だが、信号が青に変わるまでの時間が非常に長い。	・交通量を調査の上、信号機の設定が変更可能か確認したが、変更は困難。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	警察	交通課	交通安全
64	H30	6	7月26日	乙戸小	乙戸南二丁目10号線	乙戸南二丁目110 (乙戸南郵便局付近交差点)	近くに点滅信号はあるが、スピードを出す車が多く、横断歩道を渡る際に危険。	交通量を調査の上、対応を検討した結果、道路管理者による路面標示を設置。	済	警察	交通課	交通安全
65	H30	7	7月26日	乙戸小	乙戸南二丁目10号線	乙戸南二丁目65-63	自宅敷地内から樹木の枝が歩道に迫り出し危険。	地権者に伐採を依頼（H30年度実施）。	済	市	道路課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
66	H30	8	7月26日	乙戸小	乙戸南二丁目10号線	乙戸南二丁目60-1 (アパート「コモドヴィーダ」付近交差点)	毎日50名ほどの児童が横断する。横断歩道はあるが見通しがよく、スピードを出す車が多く危険。	・交通量を調査の上、対応を検討した結果、横断歩道、路面標示の再塗装を実施。 ・路面標示を設置（H30年度）。	済	市	道路課 生活安全課	交通安全
67	H30	9	7月26日	乙戸小	I-35号線 乙戸46号線	乙戸672（下村たばこ店前）	抜け道として交通量多く、丁字路を児童が渡る際に危険。	・通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。 ・停止線の再塗装を実施。	済	市	道路課	交通安全
68	H30	10	7月26日	乙戸小	県道273号 館野荒川沖停車場線	乙戸847-1（高長建設前付近から）	交通量が多いが道幅が狭く危険。	通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
69	H30	11	7月30日	中村小	西根西一丁目8号線	西根西一丁目（ガスト脇交差点）	抜け道として交通量が多く、歩道もなく危険。	通行車両への注意喚起を図るため、交差点に路面標示「ドットライン」「十字マーク」を設置。	済	市	道路課	交通安全
70	H30	12	7月30日	中村小	西根西一丁目8号線	西根西一丁目（だいかつ付近交差点）	交差点で速度を落とさず通過する車が多い。	通行車両への注意喚起を図るため、交差点に路面標示「ドットライン」「十字マーク」を設置。	済	市	道路課	交通安全
71	H30	13	7月30日	中村小	西根西一丁目8号線	西根西一丁目（だいかつ付近T字路）	・停止線で一時停止せず、横断歩道まで車が迫り出し危険。 ・止まれ標識支柱が曲がっている。	・見通しを確保するため、地権者に樹木の伐採を依頼（H30年度実施）。 ・標識支柱の補修を実施。	済	市警察	道路課 交通課	交通安全
72	H30	14	7月30日	中村小	県道藤沢荒川沖線	西根南三丁目（ヒロ書房前）	交通量が多く、渋滞時は車列の間を横断し、車の死角となり危険。	・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「十字マーク」を設置。 ・注意喚起看板を設置。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	県市	土木事務所 学校 生活安全課	交通安全
73	H30	15	9月21日	右叡小	右叡133号線	右叡1477（浅間神社前）	・交通量が多いが道幅が狭く危険。 ・浅間神社居前の草土砂が歩道に迫り出している。	・車両進入防止のため、ソフトポールを設置。 ・地権者に土砂の撤去及び除草を依頼（H30年度実施）。	済	市	道路課	交通安全
74	H30	16	9月21日	右叡小	I-30号線	右叡1655-38 (柴山ガラス店前交差点)	交差点角地の草が伸びると見通しが悪く危険。抜け道として交通量も多い。	・角地地権者に除草を依頼。 ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線、センターラインの再塗装を実施。 ・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「横断歩道」「止まれ」「◇マーク」を設置。	済	警察市	交通課 道路課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
75	H30	17	10月12日	大岩田小	II-16号線	学校入り口五叉路	横断歩道、停止線が消えかかっている。	通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「横断歩道」「停止線」の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
76	H30	18	10月12日	大岩田小	I-25号線	学校入り口五叉路～ 六中公民館方面	歩道に雑草が伸びている。	除草を実施。	済	市	道路課	交通安全
77	H30	19	10月12日	大岩田小	小岩田東二丁目14号線	大岩田2105～ 小岩田東二丁目1736	・横断歩道、停止線、路面標示「止まれ」が消えかかっている。 ・民地（大岩田団地208棟南側）から雑草が車道に迫り出していて危険。	・通行車両への注意喚起を図るため、横断歩道、停止線、路面標示「止まれ」の再塗装を実施。 ・見通しを確保するため地権者に除草を依頼（H30年度実施）。	済	警察 市	交通課 道路課	交通安全
78	H30	20	10月12日	大岩田小	小岩田東二丁目18号線	大岩田幼稚園正門付近	・横断歩道、停止線が消えかかっている。 ・幼稚園敷地内の樹木の枝が伸び、交通標識にかかり、標識が見えない。	・通行車両への注意喚起を図るため、横断歩道及び停止線の再塗装を実施。 ・標識が見えるように、市で迫り出した枝の伐採を実施。	済	警察 市	交通課 管財課	交通安全
79	H30	21	10月12日	大岩田小	小岩田東一丁目27号線	小岩田東1-1-20付近	・急カーブで見通し悪く、歩行者に車が迫り危険。 ・カーブミラー支柱の根元が腐食している。	・車両進入防止のため、カーブ地点の路側帯にソフトポールを設置。 ・カーブミラー支柱の交換を実施（H30年度）。	済	市	道路課 生活安全課	交通安全
80	R1	1	7月22日	土浦第二小	国道125号 県道123号土浦坂東線	富士崎一丁目7-22付近 （富士崎町交差点）	国道と県道が交わる交差点であり、交通量が多い。縁石があるが、ガードレールがないため危険。	・ガードレールの設置は困難。 ・代替策として、道路鉾縁石誘導標の設置及び外側線の再塗装を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
81	R1	2	7月22日	土浦第二小	I-24号線	富士崎一丁目11-27付近	横断歩道の先（アパート前）は縁石等の設置がなく、車が進入すると危険。	車両進入防止のため、ソフトポールを設置。	済	市	道路課	交通安全
82	R1	3	7月22日	土浦第二小	I-22号線	小松一丁目4番付近 （コープつちうら前交差点）	・ガードレールがないため危険。 ・横断歩道の青信号の時間が短く、児童が横断しきれない。	・横断歩道の幅が狭く、ガードレールの設置が困難。 ・代替策としてソフトポールを設置。 ・横断歩道の青信号の時間を3秒延長。	済	市 警察	道路課 交通課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
83	R1	4	7月22日	土浦第二小	下高津一丁目22号線 1-24号線	富士崎一丁目1番41号付近 (土浦二小前交差点)	道幅が狭く、歩くスペースが狭い。登校時は交通規制により車両進入禁止となっているが、下校時は車両が通行するため危険。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下高津一丁目22号線は、側溝が整備され4m以上の道路幅員を有することから、既に道路改良済。また、更なる拡幅については、道路境界付近に家屋が建っているため困難。</li> <li>・注意喚起看板の設置を検討したが、設置可能な適した場所がないため設置は見送る。</li> <li>・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「学童注意」「通学路注意」「スクールゾーン」の再塗装を実施。</li> <li>・交通取締り及び警察官の警らを実施する。</li> <li>・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。</li> </ul>	済	警察 市	交通課 道路課 生活安全課 学校	交通安全
84	R1	5	7月22日	土浦第二小	国道125号 県道48号土浦竜ヶ崎線 1-22号線	小松一丁目2番22号付近	道路の幅が広く、横断に時間がかかり、中央分離帯に児童が取り残されることが多い。交通量も多く、危険。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量を調査の上、信号機の設定が変更可能か確認したが、変更は困難。</li> <li>・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、横断歩道の再塗装を実施。また、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。</li> </ul>	済	警察 市	交通課 学校	交通安全
85	R1	6	7月24日	土浦小	有明2号線 川口二丁目14号線	川口二丁目1-16（市営駅 東口駐車場入り口前信号）	太陽の光で信号が見づらく、自動車が信号無視をする可能性あり。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光の問題は季節や時間の要因があるため、信号の移動は困難。</li> <li>・注意喚起の看板の設置を検討したが、設置に適した場所が見当たらなかったため見送り。</li> <li>・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「この先信号注意」を設置。</li> </ul>	済	警察 市	交通課 道路課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
86	R1	7	7月24日	土浦小	中央一丁目5号線	土浦市中央一丁目12-15	道路幅が狭く、登下校時に自動車と接触の恐れあり。	・通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 ・交通取締り及び警察官の警らを実施する。	済	市警察	道路課 交通課	交通安全
87	R1	8	7月24日	土浦小	県道199号小野土浦線	虫掛3509番地付近	横断歩道付近にトラックが駐車するため、児童が横断する際に見通しが悪く危険。	交通取締り及び警察官の警らを実施する。	済	警察	交通課	交通安全
88	R1	9	7月24日	土浦小	国道125号	川口一丁目1-30	歩道の凹凸が激しく、児童が登下校の際に転倒。	歩道の修繕を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
89	R1	10	7月24日	土浦小	県道263号土浦港線	東崎町3番付近	歩道フェンスに車が衝突し、破損した形跡あり。	フェンスの修繕を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
90	R1	11	7月29日	下高津小	下高津四丁目11号線	下高津四丁目2-9 (下高津小正門前)	歩道となっている、学校のフェンスと白線の間が狭く、側溝の蓋の上を児童が歩いている状況。また、道幅が狭く、車がすれ違う際は歩道に車が近づき危険。	・東側から登校する児童は通学路を変更（R4年度から）。 ・西側から登校する児童は学校や保護者による見守りを実施。	済	市	教育総務課	交通安全
91	R1	12	7月29日	下高津小	II-14号線	下高津四丁目8-35付近 (ヒーロー裏)	・電柱とその横の壁面との間が狭い。 ・側溝の蓋の上が歩きづらい。	・所有者と協議した結果、電柱の移設は困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置（R5年度）。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・側溝の蓋の補修を実施。	済	市	道路建設課 学校 道路課	交通安全
92	R1	13	7月29日	下高津小	県道123号土浦坂東線	下高津四丁目12付近	停止線が薄くなっている。	停止線の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
93	R1	14	7月29日	下高津小	II-14号線	中高津二丁目606付近	見通しが悪く、坂の上からの車が見えにくい。トンネル西側出口の横断歩道の停止線が消えかかっている。	停止線の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
94	R1	15	7月29日	下高津小	県道123号土浦坂東線	穴塚334～上高津719-1	清峰金属付近は縁石等により歩道整備されているが、上高津方面は路肩がなく、縁石等の整備がされていない。	・歩道整備等には用地の協力が必要であり、長期間を要することから困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。	済	県	土木事務所	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
95	R1	16	10月9日	東小	土浦バイパス (国道354号)	中村西根73-3付近 (東小学校下交差点)	登下校時交通量が多い。交差点に樹脂製のポールが設置されているが、車が接触し、ポールが破損するなど、ポールの効果が期待できない。	ソフトポールの代替として、車両進入防止のため、車止めを設置。	済	県	土木事務所	交通安全
97	R1	18	10月9日	東小	I-28号線 中3号線	土浦市中538-1付近	現在工事中の隧道。工事後は抜け道として利用するため、通行する車が増加すると考えられる。150人の児童が利用する隧道であるが、信号がないため危険。	通行車両への注意喚起を図るため、停止線や路面標示「スクールゾーン」の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
98	R1	19	10月9日	乙戸小	県道273号 館野荒川沖停車場線	乙戸橋（乙戸446番地付近）	橋梁が狭隘であり、自動車のすれ違いでも危険あり。中学生高校生が登下校に利用しているが、歩車分離されておらず、交通量が多く危険である。地域住民より歩車分離された橋の架け替えについて要望あり。	・橋の架け替えは河川改修時に行う予定（時期未定）。 ・歩行者用のスペースを確保するため、歩行者用の橋を整備（R5年度）。	済	市 県	道路課 土木事務所	交通安全
99	R2	1	8月3日	菅谷小	I-33号線	白鳥町993-17 (ツチヤフォトスタジオ交差点)	押しボタン式の信号があるが、運転手は一つ先の信号を見ているため、信号無視をする車が多い。	・一つ先の信号（LED）を見づらくする加工は可能だが、時間及び費用面から実施は見送り。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、停止線及び横断歩道の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
100	R2	2	8月3日	菅谷小	I-42号線	神立東一丁目26番付近	おおつ野方面への新道ができ、車の往來が増えている。毎日80名の児童が横断するが、信号機が設置されていない。	・信号の設置は既存の信号との距離が近いため、基準上、設置不可。周辺住民の同意に基づいた要望があれば、既存の信号を撤去し、信号設置を検討する。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、新道と旧道の「止まれ」の標識を付け替えを実施。	済	警察	交通課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のもや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
102	R2	4	8月7日	神立小	神立中央五丁目16号線	神立中央五丁目4482-1	道路幅が狭く、抜け道として利用されているため交通量が多く、危険。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭いため、ガードレールの設置は困難。</li> <li>・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、電柱に通学路の看板を設置。</li> <li>・規制対象区域内の住民の同意に基づいた要望があれば、警察にて交通規制を検討する。</li> </ul>	済	警察 市	交通課 道路管理課 生活安全課	交通安全
104	R2	6	8月7日	神立小	神立中央二丁目 1号線・2号線・8号線 神立中央三丁目1号線	神立中央三丁目4011付近 (スーパーまるも神立店前 交差点)	駅が近く、登下校時に交通量が多いが、道幅が狭く、危険。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭いため、ガードレールの設置は困難。</li> <li>・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。</li> </ul>	済	警察 市	交通課 道路管理課	交通安全
105	R2	7	10月13日	上大津東小	国道354号線	手野町3987付近 (手野町交差点)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量が多く、信号無視をする車が多い。赤信号の時間が短く、児童生徒の横断が危険。</li> <li>・交差点周囲が雑木林となっており、見通しが悪い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩行者用信号の時間は、周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。</li> <li>・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。</li> <li>・地権者に伐採等を依頼（R3年度、地権者により剪定を実施）。</li> </ul>	済	警察 県	交通課 土木事務所	交通安全
106	R2	8	10月13日	上大津東小	おおつ野八丁目8号線	おおつ野八丁目24番 付近	下り坂の先の交差点であり、スピードを出す車が多く、登校時間は通勤時間帯にあたるので交通量が多く危険。	停止線の再塗装を実施（R3年度）。	済	警察	交通課	交通安全
108	R2	10	10月13日	上大津東小	おおつ野六丁目9号線 おおつ野六丁目19号線	おおつ野六丁目12-41付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・300名の児童が歩くが、道幅が狭く、交通量が多い。</li> <li>・カーブミラーが設置されておらず、交差点の見通しが悪い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。</li> <li>・カーブミラーを設置。</li> </ul>	済	市	道路建設課 生活安全課	交通安全
109	R2	11	10月13日	上大津東小	おおつ野八丁目 2号線・23号線	おおつ野8-24-25付近 (おおつ野八丁目2号線と 23号線の交差点)	交差点付近は緩やかな下り坂のカーブであり、車両・歩行者（小学生）それぞれが見えにくく、接触の危険性がある。また、白線の内側が狭く、草が伸びたときには白線の内側を歩くことが困難。	車両進入防止のため、ソフトポールを設置。	済	市	道路管理課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
110	R2	12	10月13日	上大津東小	おおつ野八丁目10号線 I-14号線	おおつ野八丁目14番付近	・抜け道であり、交通量が多い。 ・カーブミラー未設置のため、見通しが悪い。	・目視で見通しが可能なため、カーブミラーの設置は見送る。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	生活安全課	交通安全
111	R2	13	10月13日	上大津東小	おおつ野八丁目 15号線・22号線	おおつ野八丁目18-24付近	カーブミラー未設置のため、見通しが悪い。	・目視で見通しが可能なため、カーブミラーの設置は見送る。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	生活安全課	交通安全
112	R2	14	10月13日	上大津東小	おおつ野六丁目 5号線・9号線	おおつ野六丁目6-2付近	カーブミラー未設置のため、見通しが悪い。	・目視で見通しが可能なため、カーブミラーの設置は見送る。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	生活安全課	交通安全
113	R2	15	10月20日	真鍋小	真鍋三丁目1号線 II-21号線	真鍋三丁目7-20付近	カーブミラーが高所に設置されており、運転手から歩行者が見づらい。	・ミラー位置を下げることで、大型車に当てられる可能性が高まり危険であるため、カーブミラーの移設は困難。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	生活安全課	交通安全
114	R2	16	10月20日	真鍋小	国道125号線	真鍋五丁目1番付近 (土浦一高前交差点)	近隣の小・中・高校、大学の登下校の時間が重なるため、信号待ちの児童生徒が集まり、車道まではみ出ている。道路の拡幅や自転車専用レーンを設置してほしい。	・道路の拡幅は土地所有者との交渉が必要。 ・自転車通行の安全確保のため、矢羽根の路面標示を設置（R3年度）。	済	県	土木事務所	交通安全
115	R2	17	10月20日	真鍋小	国道125号線	西真鍋町3-1付近 (立体交差点)	・高架下の道路を児童が覗き、落下してしまう危険あり。 ・歩道自体が外側に傾斜している。崖側の鉄柵に接触する恐れあり。	・落下防止用ネットの補修を実施。 ・R2年度補修設計完了。予算確保でき次第着手予定。	進行中	県	土木事務所	交通安全
116	R2	18	10月20日	真鍋小	国道125号線	西真鍋町4-49付近	歩道が狭く危険である。ソフトボールが設置しているが破損している。	・歩行者および自転車通行の安全確保のため、ソフトボール撤去後に車道埋め込み式の道路紙を設置（R6年度）。	済	県	土木事務所	交通安全
117	R2	19	10月20日	真鍋小	国道125号線	若松町3-3付近 (若松町歩道橋下)	歩道橋の降り口がガードレールに囲まれており、歩道に出るには、一度車道に出るしかなく、危険である。	ガードレールの一部を開ける修繕を実施（R3年度）。	済	県	土木事務所	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
118	R2	20	10月20日	真鍋小	木田余4号線	真鍋四丁目2277-2付近 (国道125号バイパス立体交差の高架下)	・歩行者用青信号の時間が短く、児童が横断しきれない。 ・道路の拡幅工事の影響にて、歩行者だまりが狭まり、車道にはみ出る恐れあり。	・歩行者用信号の時間は周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・歩行者だまりについては、拡幅工事の完了に伴い解消。	済	警察 県	交通課 土木事務所	交通安全
119	R2	21	12月15日	下高津小	中高津一丁目15号線 中高津一丁目18号線	中高津一丁目15-53から 中高津一丁目19-1まで (国分霊園前から中高津交差点までの区間)	本区間を利用する車両が増加し、スピードも出しているため、児童生徒の登下校時は危険。看板の設置や路面標示について要望あり。	・通行車両への注意喚起を図るため、電柱に通学路の看板を設置。 ・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の設置及び既設路面標示の再塗装を実施。 ・規制対象区域内の住民の同意に基づいた要望があれば、警察にて交通規制を検討する。	済	警察 市	交通課 生活安全課	交通安全
120	R3	1	8月23日	土浦小	佐野子16号線	佐野子684付近	狭い道だが、抜け道として使われている。地域からも危険視されている。	・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・規制対象区域内の住民の同意に基づいた要望があれば、警察にて交通規制を検討する。	済	市 警察	市教委 交通課	交通安全
121	R3	2	12月23日	土浦小	県道24号土浦学園線	土浦学園線（千束町から文京町への交差点）付近	ガードレールや生け垣がなく、車両と接触の危険がある。	・交差道路や間口が多く、ガードレールの設置は困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示を設置。	済	県	土木事務所	交通安全
122	R3	3	警察にて点検	土浦小	東崎1号線 東崎16号線	東崎町14-33付近（Hair Studio ZONE前交差点）	横断歩道と一時停止線が消えかかっているため危険。	横断歩道及び停止線の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
123	R3	4	10月21日	土浦小	文京9号線	文京町11-3（ひろたこどもクリニック付近の歩道）	道幅が狭く、ガードレールが途切れている。見通しが悪い。	・道幅が狭まるためガードレールは設置困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施（R3年度）。	済	市	道路管理課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
124	R3	5	10月21日	土浦小	II-23号線	虫掛3578付近 虫掛バス停乗降場所	車の通りが激しい上にガードレールがない。	・道幅が狭まるためガードレールは設置困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、外側線を再塗装を実施（R3年度）。	済	市	道路管理課	交通安全
125	R3	6	警察にて点検	土浦小	大手1号線	土浦小学校周辺	歩道が狭いが、スピードを出している車があり、通行禁止時間帯でも車の通行がある。	交通取締り及び警察官の警らを実施する。	済	警察	交通課	交通安全
127	R3	8	8月23日	下高津小	県道123号土浦坂東線	上高津920付近～下高津四丁目11付近（土浦特別支援学校下交差点付近～6号バイパス付近）	土浦特別支援学校から6号バイパス方面にかけて交通量が多く、学校や地域からグリーンベルトの設置要望あり。	通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置（R5年度）。	済	県	土木事務所	交通安全
128	R3	9	警察にて点検	下高津小	土浦坂東線	土浦坂東線（下高津小下）	歩道がなく、車のスピードも速い。	・交通取締り及び警察官の警らを実施する。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	警察市	交通課市教委	交通安全
129	R3	10	8月19日	下高津小	下高津四丁目2号線	下高津四丁目11-3付近 土浦坂東線沿いローソン脇道路	一時停止線はあるが、車の通りが激しく危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
130	R3	11	10月21日	下高津小	II-14号線	ディスカウントストア ヒーロー裏道路	抜け道として使われており、歩道もない。	用地が確保できた区間については、歩道整備を実施。それ以外の部分については、通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯の設置を実施（R5年度）。	済	市	道路建設課	交通安全
131	R3	12	8月19日	下高津小	II-14号線	6号バイパストンネル横道路	見通しが悪く、車両同士の事故も多く危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
132	R3	13	10月21日	下高津小	上高津63号線	上高津新町19-2付近	団地内ではあるが、歩道がない。	学校から示された場所には既に歩道が設置されていることを確認。	済	市	道路管理課	交通安全
133	R3	14	警察にて点検	下高津小	国道354号線	中高津2-193付近 セブンイレブン土浦中高津店入口付近	交通量が多く危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
135	R3	16	10月21日	下高津小	国道354号線 中高津一丁目18号線	カラーパレット土浦高津店 駐車場	お店の駐車場が抜け道になっているため危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
136	R3	17	8月19日	東小	II-17号線	中350-2付近（肉汁うどんカドケン裏の道路）	雑草が道路へ侵入し、路側帯内の歩行が困難。	・側溝上に堆積した土砂の撤去を実施。 ・路側帯の草刈りを実施。	済	市	道路管理課	交通安全
137	R3	18	10月21日	東小	中14号線	中187-894付近	道路全体が浸水してしまう。	・排水の改善には、排水管の入替や川の改修など根本からの見直しを要し、対策が困難。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
138	R3	19	学校にて点検	東小	国道354号線	「中村陸橋下」交差点付近	歩行者用信号に木枝がかかって視認性が悪く危険。	・付近の通行の妨げとなっている木枝の伐採を実施。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
139	R3	20	学校にて点検	東小	I-30号線	中1132付近（信号のない横断歩道）	店舗付近に路駐する車両が原因で、交差点から侵入してくる車両が見え辛い。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
140	R3	21	10月21日	大岩田小	小岩田東一丁目10号線	小岩田東一丁目1付近（鈴木歯科隣接道路）	塀の上にある置石が災害時等に落下したら危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
141	R3	22	7月20日	真鍋小	真鍋四丁目9号線	真鍋小学校前道路	抜け道として利用されており危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
142	R3	23	8月31日	都和小	板谷15号線	板谷四丁目668番（板谷公民館前道路）	規制が徹底されておらず危険。	通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施。	済	市	生活安全課	交通安全
143	R3	24	8月31日	都和小	板谷15号線	並木五丁目4826番地1号（都和小前横断歩道）	規制が徹底されておらず、歩行者だまりが狭いため危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
144	R3	25	8月31日	都和小	I-6号線	板谷一丁目666番地111号付近（六差路）	道路構造が複雑で、交通量も多い。	・通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 ・停止線の再塗装を実施。	済	市警察	道路管理課 交通課	交通安全
145	R3	26	8月19日	荒川沖小	I-38号線	荒川沖小前の通り（渡辺輪業～上本郷五差路交差点）	道幅が狭く、車両との接触危険性がある区間がある（規制区間）。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
146	R3	27	8月19日	荒川沖小	—	荒川沖東三丁目18番付近	道幅が狭く、カーブが多いため見通しが悪い。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
147	R3	28	8月19日	荒川沖小	I-37号線	荒川沖西二丁目9番付近（渡辺輪業～荒川沖駅方面）	道幅が狭く自転車と児童が接触する危険がある。	車道と歩道の境界を明確にするため、区画線の再塗装を実施。	済	市	道路管理課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
148	R3	29	8月19日	荒川沖小	荒川沖西一丁目12号線	荒川沖二丁目11-26付近 「荒川沖」交差点付近 (南支所側)	歩道橋を降りてからの歩道が狭い。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
149	R3	30	8月26日	中村小	中村南五丁目1号線	中村小学校正門前	交通量が多く、スピードが出ている車も多く危険。	交通取締り及び警察官の警らを実施する。	済	警察	交通課	交通安全
150	R3	31	8月26日	中村小	I-35号線	中村小学校南門前	抜け道として利用されており、路面標示が薄れている箇所があり危険。	・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・【R6追加】通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施（R6年度）。	済	市	市教委 生活安全課	交通安全
151	R3	32	警察にて点検	中村小	県道55号土浦つくば線 (学園東大通り)	卸町一丁目付近（旧アルペン～セブンイレブン間）	交通量が多く、横断歩道を渡る際に危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
152	R3	33	8月19日	中村小	I-32号線	中村東三丁目 (サンタス～踏切)	特に踏切付近の道路が狭く危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
153	R3	34	8月23日	中村小	中村南三丁目1号線	中村南三丁目交差点（交差点～土浦三中学校舎まで）	狭い道路だが、抜け道として利用されており、交通量が多いため危険。	・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・歩行区分を確保するため、路側帯にはみ出した草木は地権者にて伐採を実施。	済	市	道路管理課 市教委	交通安全
154	R3	35	学校にて点検	土浦第二小	国道125号 県道123号土浦坂東線	富士崎一丁目7-22付近 富士崎交差点	歩行者だまりへの車両侵入対策がなされていないため危険。	令和元年度に行った通学路安全点検において、道路鎮縁石誘導標を設置。	済	県	土木事務所	交通安全
156	R3	37	8月26日	土浦第二小	富士崎二丁目1号線	富士崎二丁目1-46 もみじこども園前	規制区間ではあるが、通学時間と周辺施設利用者の通行が重なり危険である。	交通取締り及び警察官の警らを実施する。	済	警察	交通課	交通安全
157	R3	38	8月26日	土浦第二小	滝田一丁目1号線	滝田一丁目13付近 滝田けやき公園前交差点	抜け道として使う車が多く、スピードを出して走る車も見られる。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
158	R3	39	8月26日	上大津東小	II-9号線	校舎南側道路	道幅が狭いが、交通量が多く、スピードを出している車両が多い。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
159	R3	40	8月26日	上大津東小	県道石岡田伏土浦線	県道石岡田伏土浦線	スピードを出している車両が多く、道幅も狭い。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
160	R3	41	8月23日	上大津東小	おおつ野5丁目1号線 おおつ野5丁目2号線	おおつ野七丁目8番付近	自動車が侵入できない道路からの自転車の飛び出しが危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
161	R3	42	8月23日	神立小	神立282号線 神立中央三丁目 11号線・13号線	中神立町18-2付近 (TSUTAYA～カスミ研修 センター)	抜け道として利用されており、交通量が多い。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
162	R3	43	警察にて 点検	右朧小	県道48号土浦竜ヶ崎線	県道48号線土浦竜ヶ崎線 とバイパスの交差点	青信号の時間で渡り切れない児童がいる。	・歩行者用信号の時間は周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・代替策として、学校や保護者による見守りを実施。	済	警察	交通課	交通安全
163	R3	44	警察にて 点検	右朧小	県道203号 荒川沖阿見線	右朧2316付近 右朧3区交差点	青信号の時間で渡り切れない児童がいる。	・歩行者用信号の時間は周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・代替策として、学校や保護者による見守りを実施。	済	警察	交通課	交通安全
164	R3	45	8月19日	右朧小	右朧133号線	右朧1897付近 右朧神社前	敷地から草がはみ出ており、児童の通行に支障が出ている。	地権者へ伐採を依頼（R3年度実施）。	済	市	道路管理課	交通安全
165	R3	46	8月19日	右朧小	右朧74号線	右朧1113付近（介護老人 保健施設ひかり前道路）	抜け道として利用されており、交通量が多く危険。	通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施。	済	市	生活安全課	交通安全
166	R3	47	7月26日	都和南小	1-44号線	並木一丁目13番23号付近 (歩道橋)	歩道橋のゴムタイルが剥がれている箇所がある。	・通路部の補修を実施（R4年度）。 ・階段部の補修を実施（R6年度、R7年度）。	済	市	道路建設課	交通安全
167	R3	48	7月26日	都和南小	1-9号線	並木一丁目13番付近	規制を守らない車両があり危険。	交通取締り及び警察官の警らを実施する。	済	警察	交通課	交通安全
168	R3	49	7月26日	都和南小	1-9号線	並木一丁目14番20号付近	見通しが悪く、信号もない。横断歩道が消えかかっている。	通行車両への注意喚起を図るため、横断歩道の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
169	R3	50	7月26日	都和南小	常名55号線	東並木町3466付近	横断歩道等の路面標示が消えかかっている。	通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
170	R3	51	8月26日	乙戸小	乙戸46号線	乙戸899付近（下村たばこ 店～ラボナス）	抜け道として利用されているが、横断歩道がなく危険。	・歩行者だまりが確保できないため、横断歩道の設置は困難。 ・代替策として、交通取締り及び警察官の警らを実施する。	済	警察	交通課	交通安全
171	R3	52	8月23日	乙戸小	県道藤沢荒川沖線	乙戸1069付近（古谷ホーム 展示場付近）	通行規制を守っていない車両が危険。	交通取締り及び警察官の警らを実施する。	済	警察	交通課	交通安全
172	R3	53	警察にて 点検	乙戸小	乙戸南二丁目10号線	乙戸南二丁目8-12付近 (土浦乙戸郵便局前)	点滅信号撤去によりスピードを出す車両が増えた。	交通取締り及び警察官の警らを実施する。	済	警察	交通課	交通安全
173	R3	54	8月19日	乙戸小	1-35号線	乙戸1099付近 (青少年の家前)	敷地から草がはみ出ており、児童の通行に支障が出ている。	路側帯の除草を実施。	済	市	道路管理課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
174	R3	55	8月26日	菅谷小	菅谷160号線	菅谷町1268付近	横断歩道がない箇所を渡るしかなく危険。	学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	市教委	交通安全
175	R3	56	警察にて点検	菅谷小	白鳥15号線	白鳥町764付近（白鳥公民館付近）	横断歩道の白線が消えていて危険。	横断歩道の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
176	R3	57	7月30日	新治学園	国道125号線	藤沢3057（藤沢小前）	草木が歩道にかかってしまい危険。	除草を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
177	R3	58	7月30日	新治学園	新治中507号線 新治1級2号線	藤沢995付近	本道に合流する車両の見通しが悪く危険。	カーブミラーの角度調整を実施。	済	市	生活安全課	交通安全
178	R3	59	7月30日	新治学園	新治1級2号線	藤沢791付近	草木が歩道にかかってしまい危険。	歩道部分の除草を実施。 民地の樹木伐採を地権者に依頼（R3年度実施）。	済	市	道路管理課	交通安全
179	R3	60	学校にて点検	新治学園	新治南273号線	上坂田1436付近 （信号のない交差点）	看板の支柱部分が錆びており倒壊の恐れがある。	看板の撤去を実施。	済	市	消防本部	交通安全
180	R4	1	7月21日	右朧小	摩利山54号線	右朧18-2付近	日先神社の下の用水路が大雨の際、水量が増すが、進入禁止のような囲い等がないため、登下校時に危険。	転落防止のため、デリネーター（視線誘導標）を設置。	済	市	下水道課	交通安全
181	R4	2	7月21日	右朧小	右朧74号線	右朧2888-2付近	道路が左右に曲がっており、見通しが悪い。フェンスの死角から子どもが出てくる可能性があり、危険。	・土地所有者の同意に基づいた要望があれば、カーブミラーの設置を検討。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	生活安全課	交通安全
183	R4	4	7月21日	右朧小	県道48号土浦竜ヶ崎線	まりやま団地入口交差点	歩行者専用の青信号の時間が短く、児童が渡り切れない。	・歩行者用信号の時間は周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・代替策として、学校や保護者による見守りを実施。	済	警察	交通課	交通安全
184	R4	5	7月22日	荒川沖小	県道273号 館野荒川沖停車場線	荒川沖保育所前からT字路付近	交通量が多く、歩道が狭いため危険である。特に雨天時は傘も差しているため危険。T字路は、曲がってくる車が外側線内に侵入してきて危険。	・ソフトポールの設置を検討したが、設置に適した場所がないため設置せず。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	県	土木事務所	交通安全
186	R4	7	7月22日	荒川沖小	荒川沖東3丁目6号線	荒川沖東三丁目8付近 （フェリズマンション脇）	道が細く危険。また、道路形状の関係で水たまりが深くできる箇所がある。	・路面標示や横断歩道の再塗装を実施。 ・水たまり対策として、路面補修を実施。	済	警察 市	交通課 道路管理課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
187	R4	8	7月22日	荒川沖小	I-38号線	渡辺輪業から本郷踏切まで	スクールゾーンとなっているが、警察が立っていないと車が入ってきて危険である。	・進入禁止用の看板（馬）設置を検討したが、域内住民の通行が妨げられ、トラブルとなる可能性があるため設置せず。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	市	学務課	交通安全
188	R4	9	7月25日	乙戸小	県道273号 館野荒川沖停車場線	乙戸758-3付近	見通しがよくスピードを出す車が多い。	通行車両への注意喚起を図るため、規制標示や横断歩道の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
189	R4	10	7月25日	乙戸小	I-36号線	小山田公民児童館前（小山田一丁目344付近）	周囲の目（人や車）が少なく、周囲から見えにくい。歩車道の区分がない。	・通行車両への注意喚起を図るため、外側線を設置。 ・道路にはみ出した樹木は地権者に対応を依頼（R4年度実施）。	済	市	道路管理課	交通安全
190	R4	11	7月25日	乙戸小	国道6号牛久土浦バイパス	小山田一丁目交差点	登下校の時間帯に交通量が多い。	通行車両への注意喚起を図るため、規制標示や横断歩道の再塗装を実施。	済	国道 管理事務所 警察	管理課 交通課	交通安全
191	R4	12	7月25日	乙戸小	乙戸南三丁目18号線	乙戸小学校庭前（乙戸南二丁目2付近）	側溝の金属の蓋と蓋の間に隙間があり、低学年の児童の足が挟まる危険がある。	隙間を埋める補修を実施。	済	市	道路管理課	交通安全
192	R4	13	7月26日	大岩田小	I-25号線	大岩田小学校正門前（大岩田2066-1）	横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の再塗装を検討したが、基準までの薄れではないため見送り。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	済	警察	交通課	交通安全
193	R4	14	7月26日	大岩田小	小岩田東二丁目18号線	小岩田東二丁目18-4	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の再塗装を実施。	済	警察	交通課	交通安全
194	R4	15	8月9日	中村小	中村南一丁目3号線	中村南一丁目12付近（中村南一丁目公民館両脇交差点）	抜け道であり、交通量が多い。飛び出し注意、通り抜け禁止などの看板が欲しい。ゾーン30になっているはずだが、表示がない。	・注意喚起看板は、設置可能な箇所を地区で選定したうえで要望があれば設置を検討する。 ・ゾーン30について、現時点では指定は受けていないが、対象区域内の住民の同意に基づいた要望があれば、警察にて設置を検討する。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「スクールゾーン」の再塗装を実施（R4年度）。	済	市	生活安全課 学務課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し 番号	年度	年度 番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗 状況	事業 主体	担当	種別
195	R4	16	8月9日	中村小	国道6号	中村南歩道橋（中村南四丁目1）	歩道橋の踊り場にヒビが入っているところがあり怖い。	ゴムのひび割れ部分の補修を実施。	済	国道 管理事務所	管理課	交通安全
197	R4	18	8月9日	中村小	中村南五丁目3号線	中村南五丁目13-1付近 （中村南五丁目広場前）	交通量が多く、スピードを出す車が多い。歩道の安全確保のためのポールが欲しい。	・ソフトポールは設置場所の選定が困難であるため、ソフトポールの設置は見送る。 ・代替策として、歩行時に危険を及ぼす側溝の段差を解消。 ・通行車両への注意喚起を図るため、規制標示の再塗装を実施（R4年度）。	済	市 警察	道路管理課 交通課	交通安全
199	R5	1	7月21日	下高津小	II-14号線	国道6号土浦バイパス隧道 （上高津新町8付近）	見通しが悪い。スクールゾーンになっているが、天川団地や土浦坂東線からなど、多方面から車が進入してしまう。また、雨天時には水没してしまうことがある。	・交通取締り及び警察官の警らを実施する。 ・排水の改善には、排水管の入替や川の改修など根本からの見直しを要し、対策が困難。 ・代替策として、学校や保護者による見守りを実施。	済	警察 市	交通課 学校	交通安全
200	R5	2	7月21日	下高津小	※No.127と同じ 県道123号土浦坂東線	上高津920付近～下高津四丁目11付近	路側帯が狭く、速度を出している車両が多く危険である。	通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置（R5年度）。	済	県	土木事務所	交通安全
201	R5	3	7月21日	下高津小	中高津一丁目15号線 中高津一丁目18号線	中高津一丁目19-17付近の 交差点	見通しが悪く、抜け道となっている。道路の幅員も狭いため、危険である。	通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施。	済	市	生活安全課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のもや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
202	R5	4	7月28日	土浦第二小	下高津一丁目2号線 下高津一丁目13号線	匂橋付近～下高津一丁目交差点まで	<p>【匂橋付近】 抜け道のため、スピードを出す車が多く危険。歩行している運転手から児童への視認性が悪い。</p> <p>【匂橋～下高津一丁目交差点まで】 交通量が多く、歩道が狭い。ガードレールの設置を希望。</p>	<p>【匂橋付近】 ・通行車両への注意喚起を図るため、路面へ速度標示（R5年度）及び路面標示「学童注意」を設置（R6年度）。 ・40km/h規制標識を設置（R6年度）。</p> <p>【匂橋～下高津一丁目交差点まで】 ・狭い歩道部分及び車道がさらに狭隘となるため、ガードレールの設置は困難。代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施（R6年度）。また、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「学童注意」を設置（R6年度）。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。</p>	済	警察 市	交通課 生活安全課 道路管理課 学校	交通安全
203	R5	5	7月28日	土浦第二小	県道48号土浦竜ヶ崎線	小松坂下交差点（小松三丁目1付近）	児童の待機場所は土地が低く、排水口にごみが溜まることで大雨の際に大きな水たまりができ、待機できなくなる。	定期的に清掃を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
204	R5	6	7月28日	土浦第二小	小松一丁目8号線	蓮河原新町2-1付近（りらくる土浦店横の空き地）	柵が切れている箇所があったり、雑草により地面が見えなくなっていたりするため、児童が転落する恐れがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・柵の修繕を実施。</li> <li>・歩道部分の除草を実施。</li> </ul>	済	市	道路管理課	交通安全
205	R5	7	7月28日	土浦第二小	蓮河原新町9号線	蓮河原新町2付近	抜け道の出口となっており、朝は道路に出ようと待機する車が多くなり、児童が通る歩道をふさいでしまう。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通行車両への注意喚起を図るため、既存の路面標示「止まれ」の強調表示及び「止まれ」標識の更新を実施（R6年度）。</li> <li>・検討期間中については、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。</li> </ul>	済	警察	交通課	交通安全
206	R5	8	7月28日	土浦第二小	港町一丁目5号線 港町二丁目8号線 港町三丁目31号線	桜川沿いの遊歩道	土手や遊歩道沿いの草木が伸び、土手の下からの視界が遮られ、土手を歩く児童の姿が見えない。	土手の除草を実施。	済	県 市	土木事務所 道路管理課	交通安全
207	R5	9	8月30日	土浦小	大町5号線 大町7号線	大町5号線と7号線の交差点（土浦市大町7-11付近）	スピードを出す車が多く、道路を横断する児童の姿が車から視認しにくい。	通行車両への注意喚起を図るため、路面への30km速度標示の設置。	済	警察	交通課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
209	R5	11	8月30日	土浦小	125号線	中央一丁目1-11付近（大徳の前の通り）	路面に凸凹があり、低学年の児童が複数転倒している。また、朝は自転車の中高生も多く、接触事故の恐れあり。	歩道の修繕を実施。	済	県	土木事務所	交通安全
211	R5	13	9月12日	東小	永国73号線 永国122号線	桜の杜団地入口付近（永国150-2付近）	【永国73号線】 抜け道のため車が多いが、歩行者のための区画線やガードレールがない。 【永国122号線】 桜の杜団地の出口にある指導停止線が消えかかっている。	【永国73号線】 ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線を設置（R5年度）。 ・ガードレールの設置については、周辺住民の同意に基づいた要望があれば検討する。 【永国122号線】 ・停止線の再塗装を実施（R5年度）。	済	市	道路管理課	交通安全
212	R5	14	9月12日	東小	永国71号線 永国72号線 永国73号線	永国155付近（田中冷設工業付近）	スクールゾーンだが、通行禁止時間に通行しようとする車が多い。また、歩行者用の区画線を引いてほしい。	・通行車両への注意喚起を図るため、外側線を設置。 ・永国72号線は、外側線の設置に必要な幅員を満たしていないため困難。	済	市	道路管理課	交通安全
213	R5	15	9月12日	東小	国道354号線	永国272付近（永国信号から中村陸橋信号までの間）	354号線の西側から、通学路である354号線の東側へ移動するためには、横断歩道がないため永国の交差点まで迂回を要することから、横断歩道の設置を希望。	・押しボタン付信号及び横断歩道を設置（R6年度）。 ・学校や保護者による見守りを実施。	済	警察 市	交通課 学校	交通安全
214	R5	16	9月12日	東小	永国10号線 永国87号線	永国10号線と87号線の交差点（永国台団地出口付近）	交通量が多い箇所であり、横断歩道を設置してほしい。また、交差点付近の空き地にある草木によって見通しが悪い。	・横断歩道を設置（R7年度）。 ・地権者に空地の草木伐採を依頼。	済	警察 市	交通課 生活安全課	交通安全
216	R5	18	9月12日	東小	1-30号線 中38号線	かやば歯科医院前の十字路（中716付近）	スピードを出して走り抜ける車が多く危険。段差の設置や学童注意の標識を多くするなどの対策をしてほしい。	・周辺住民の同意に基づいた要望があれば、ロードハンプ（減速帯）の設置を検討する（ロードハンプ設置による騒音などの問題から、地域の同意が必要）。 ・看板が設置可能な箇所を地区で選定したうえで、看板を要望する。 ・通行車両への注意喚起を図るため、速度の路面標示の再塗装を検討中（上申済）。 ・検討期間中については、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。	検討中	警察 市	交通課 道路管理課 生活安全課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
217	R5	19	10月11日	都和南小	常名53号線 常名54号線 常名55号線	都和南小学校正門前付近	【常名54号線】 見通しが悪く、歩行者と車の接触の恐れあり。停止線の設置を希望。 【常名53号線、55号線】 児童200名が横断するが、横断歩道がないため、横断歩道を設置してほしい。また、車用の停止線を設置してほしい。	【常名54号線】 路面標示「一時停止線」「止まれ」を設置。 【常名53号線、55号線】 ・歩行者だまりが確保できないため横断歩道の設置は困難。 ・代替策として、学校へ依頼の上、安全指導及び見守りを実施。 ・通行車両への注意喚起を図るため、指導停止線を設置。	済	警察 市	交通課 道路管理課	交通安全
218	R5	20	10月11日	都和南小	I-10号線	歩道橋から東並木町3498付近	児童約200名が利用するが、車の通りが多く危険である。グリーン帯を設置し、歩行スペースの強調をしてほしい。	通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。	済	市	道路建設課	交通安全
219	R5	21	10月11日	都和南小	常名56号線	学校正門から東門まで	都和南小学校の長寿命化工事に伴い、東門を利用することとなるが、東門までの迂回路に区画線がなく、歩行者と車の接触の恐れあり。	車道と歩道の境界を明確にするため、縁石の切下げ及び外側線を設置。	済	市	教育総務課	交通安全
220	R5	22	10月11日	中村小	中村南五丁目3号線	ヘアーサロンOSE付近から中村南五丁目広場まで	車の通りが多く危険である。グリーン帯を設置し、歩行スペースの強調をしてほしい。	通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。	済	市	道路建設課	交通安全
221	R6	1	7月23日	菅谷小	I-42号線	神立東一丁目26-11付近	利用児童は約40名 当該箇所は横断歩道のみで、児童が交通状況を判断し道路を横断している。 信号を設置してほしい。	信号の設置については、全線開通後（R9年度末見込み）の交通状況を見ながら検討。	検討中	警察	交通課	交通安全
222	R6	2	7月26日	上大津東小	II-9号線	学校南東の横断歩道付近	利用児童は約40名 ・交通量が多く道幅が狭いため児童と通行する車両の距離が近い。車両によっては減速しない。 ・雨天時に水たまりができる。	・通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置（R6年度）。 ・水たまり対策として、路面補修を実施（R6年度）。	済	市	生活安全課 道路管理課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
223	R6	3	7月26日	上大津東小	おおつ野六丁目9号線	学校北側（統合時の北門付近）	利用児童は約300名 グリーン帯はあるものの、抜け道として通行する車が多く、通学に利用する児童も多いため接触の危険がある。 横断歩道を設置してほしい。	横断歩道の設置を検討中。	検討中	警察	交通課	交通安全
224	R6	4	7月26日	上大津東小	おおつ野六丁目9号線	おおつ野六丁目14-1付近	グリーン帯はあるが、南北方向で通行する車が多い。ここから東西方向に通学する児童がいるため、横断歩道を設置してほしい。	・横断歩道の設置を検討したが、歩行者だまりが確保できないため設置は困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「通学路注意」を設置（R6年度）。	済	警察 市	交通課 生活安全課	交通安全
226	R6	6	7月26日	上大津東小	おおつ野六丁目8号線	おおつ野六丁目8号線とおおつ野六丁目5号線の交点	新たに家が建ち見通しが悪く、住宅間の歩道から出てくる歩行者が車道から視認できない。 簡易の通学路看板では効果が薄い。	通行車両への注意喚起を図るため、カーブミラーを設置（R6年度）。	済	市	生活安全課	交通安全
227	R6	7	7月26日	上大津東小	おおつ野六丁目17号線 おおつ野六丁目21号線	おおつ野六丁目17号線とおおつ野六丁目21号線の交点	カーブが急で見通しが悪い。 カーブ内側の畑は草木が繁茂している。	・カーブミラーの設置を検討したが、設置に適した場所がないため設置せず。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・地権者に草刈りを依頼（R6年度）。	済	市	生活安全課 環境衛生課	交通安全
228	R6	8	8月6日	神立小	神立中央五丁目16号線	1-3号線との交点	複数の道路が1か所で交差しているため、交通量が多い。 16号線から1-3号線へ出る際に、カーブミラーでは歩行者が視認し難い。 停止線が認識し難い。	視認性を高めるため、カーブミラーの角度調整を実施（R6年度）。	済	市	生活安全課	交通安全
229	R6	9	8月6日	神立小	神立20号線	神立28号線との交点から 神立23号線との交点まで （旧第二給食センター～神立第一児童公園）	交通量が多く、路面標示がないため児童の登下校に危険がある。	通行車両への注意喚起を図るため、外側線及びグリーン帯（片側）を設置（R7年度）。	済	市	生活安全課	交通安全
230	R6	10	8月6日	神立小	神立中央三丁目10号線	神立21号線との交点	交通量が多く、登下校時に車が速度を落とさずに通過する。	通行車両への注意喚起を図るため、速度規制の路面標示を設置（R6年度）。	済	警察	交通課	交通安全

平成27年度～令和6年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
231	R6	11	8月6日	神立小	神立中央四丁目1号線 神立中央三丁目10号線	路線全体	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量が多く児童の登下校に危険がある。</li> <li>・雨天時に冠水の恐れあり。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「学童注意」の再塗装を実施（R6年度）。</li> <li>・冠水対策として、側溝の浚渫を実施（R6年度）。</li> </ul>	済	市	生活安全課 道路管理課	交通安全
232	R6	12	8月6日	神立小	神立78号線	路線全体	道路が狭く、児童の通学中に車両が通行すると接触の危険がある。	学校や保護者による見守りを実施。保護者と情報共有を行い、通学路の変更について継続して検討する。	済	市	学校 校外指導員	交通安全
233	R6	13	8月9日	真鍋小	東真鍋1号線 真鍋28号線 II-6号線	まなべすみれ幼稚園付近	東西方向の車通りが多く、幼稚園の柵が死角になりやすい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>通行車両への注意喚起を図るため、</li> <li>・北方面：外側線の再塗装を実施（R6年度）。</li> <li>・西方面：外側線及び路面標示「学童横断注意」の再塗装を実施（R6年度）。</li> <li>・南方面：路面標示「止まれ」の再塗装を実施（R6年度）。</li> </ul>	済	市 警察	道路管理課 生活安全課 交通課	交通安全
234	R6	14	10月17日	右朧小	右朧121号線	土浦市右朧地内	道路は狭く、交通量が多い。車道と歩行部分を分ける目印がない。 グリーン帯を設置してほしい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーン帯の設置を検討したが、通学路としての指定は一部であるため設置は困難。</li> <li>・通行車両への注意喚起を図るため、外側線を設置（R6年度）。</li> </ul>	済	市	生活安全課 道路管理課	交通安全
235	R6	15	12月5日	中村小	西根西一丁目8号線	土浦市西根西一丁目地内	幅員約6m、路側帯約0.8m。速度制限や標識等がない。令和6年1月に路面標示「学童注意」2か所設置。抜け道となっており、速度を出す車両が多い。 グリーン帯を設置してほしい。	通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装（道路両側）及びグリーン帯を設置（道路南側片側）（R6年度）。	済	市	生活安全課	交通安全