

質疑回答書

工事(委託)番号: 上工第2号

工事(委託)件名: 考古資料館長寿命化改良機械設備工事

No.	質 疑	回 答
1	石綿含有分析調査費用及び石綿含有建材除去費用は予定価格に含まれないと考えてよろしいでしょうか。	設計時に分析調査を実施した結果、計上した石綿含有建材の除去は本工事です。 上記以外に仕様書に基づき、必要に応じて調査した結果、石綿含有建材だった場合の除去費用について設計変更の対象です。
2	工事設計書 工種A-1 10アスベスト含む材料処分費とありますが、これはどのような工事内容を意味するのでしょうか。	解体工事に関わる材料処分費です。
3	工事設計書 工種A-1 10アスベスト含む材料処分費で配管等エルボ一式、ダクトパッキンフランジ25A一式等とありますが、一式の内訳は設計図の何処を見ればわかりますか。また、図示されているでしょうか。	既存図面M1-003～M1-007 P1-004～P1-007 (ダクトフランジ接合部分、配管の屋内露出部分、65A以上の配管エルボ)
4	AHU-202、203について 機器表はR32ビルマルだが、VRV接続時は外気処理エアコンとして使用できません。 どういたしますか。	今回は設備用エアコンであるため、型番はFVYCDPとします。
5	AHU-202、203について R32machiマルチにベルトレスは接続不可です。 どういたしますか。	ベルトレス指定ではありません。
6	AHU-202、203について 設備用エアコンに置き換える場合も、外気処理モードでは加湿器組込不可です。 どういたしますか。	今回の場合、外気の割合がわずかであるため、加湿器の組込が可能と確認しております。
7	AHU-202について 能力と風量(59m ³ /min)が合いません。 どういたしますか。 能力に合わせると(P224形)、外気処理モードの風量: 38～48m ³ /minの為、風量合わず 風量に合わせると(P280形)、ただし、機外静圧が約260Pa(機器表: 300Paなので若干足りず)	260Paに合わせてください。
8	RAC-255は、参考品番と仕様に相異があります。 仕様を優先し、選定すれば良いか。	仕様を優先してください。
9	PAC-256～258の室外機には、高調波対策品(別売品: アクティブフィルター)は、取り扱いがない。どういたしますか。	当該室外機について、高調波対策は不要とします。
10	給排水衛生設備 1階床下配管撤去について 設計図で撤去配管と示されている部分はピット内配管と考えてよろしいでしょうか。 また、土間配管の場合、別途工事(建築等)で床の解体工事はありますか。	よろしい。 ※1階手洗い室において一部スラブの解体(建築工事)がございます。