

質 疑 回 答 書

工事(委託)番号:R7国補公下維(工)第1号

工事(委託)件名:港ポンプ場設備改築工事

No.	質 疑	回 答
1	・新旧設備の切替過渡期にはポンプと補機類の連動制御が不可になることが想定されます。そのため切替過渡期も既設同様、ポンプと沈砂搬出機・細目除塵機・しき搬出機他が連動制御され運用に支障をきたさないよう既設リレー盤内ユニットのコネクタから信号を分岐するか、コネクタを改造することで新設するコントローラ盤・補助継電器盤に信号取込みを行うことでよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		