

質疑回答書

工事(委託)番号:土教総施 第 3 号

工事(委託)件名:土浦市立上大津小学校施設整備機械設備工事

No.	質 疑	回 答
1	M-08 機器表において、体育館 倉庫1・2天井扇DF-1-14の記載がありません。平面図を優先してよろしいでしょうか。	台数は平面図を優先してください。内訳は3台となっています。
2	M-08 機器表において、リフレッシュコーナー天井扇DF-1-15の記載がありません。機器仕様をご指示願います。	天井扇(低騒音型)400CMH×50paとしてください。
3	M-13 制気口リストですか、制気口及びチャンパー数量が平面図と一部相違がみられます。平面図を優先してよろしいでしょうか。	平面図を正としてください。
4	M-14 床輻射パネル敷設図がありません。交付をお願いします。	M-14を交付します。
5	M-28 1階平面の柵リストと内訳書の柵仕様に相違があります。内訳書を正としてよろしいですか。	内訳書を正としてください。
6	M-25給排水衛生設備器具表、平面図、数量書に相違があります。平面図を優先してよろしいでしょうか。	平面図を正としてください。
7	トイレ廻りの洗面器(建築工事)について、排水トラップ、立水栓、止水栓とも建築工事と考えてよろしいですか。	排水トラップ、水栓、止水栓は設備工事に含まれます。
8	M-25 器具表において、HCWCが6か所記載されております。平面図で5か所となっております。平面図を優先してよろしいでしょうか。	平面図を優先してください。
9	M-25 器具表において、HCWC内に、トイレパック以外の手洗い器が記載されておられません。HCWC2, 4, 5は、平面図に記載されております。設置する場合器具仕様をご指示願います。	L103A、TLE28SS2Aとしてください。
10	M-25 器具表において、児童WC2に大便器の記載がありません。平面図には記載がありますが、平面図を優先してよろしいでしょうか。数量書も不足しております。	平面図を優先してください。

11	M-25 器具表において、WC1女に掃除用流しの記載がありません。平面図には記載がありますが、平面図を優先してよろしいでしょうか。	平面図を優先してください。
12	M-30給排水衛生 R階平面図において、消火管屋外露出配管は、保温施工はしないものと考えてよろしいですか。数量書には保温工事の記載がありません。	M-02特記事項15 の記載のとおり、保温施工を正とし、精査の対象とする。
13	M-35 井戸設備図において、「3.取水井戸は2井施工とする」とありますが、配置図では、井戸位置が1カ所です。ご教示お願い致します。	手押し用とポンプ用の2本と言う意味です。
14	M-37 仮設切り廻し図 B部新設給水引き込み管は、新設学校で使用していないようですが、撤去閉栓は建築解体工事と考えてよろしいでしょうか？	撤去閉栓は設備による撤去工事と考えてください。
15	M-37 仮設切り廻し図 A公設柵新設位置が、M-27外構図の位置と多少のズレがあるようです。切り廻し図の位置を正としてよろしいでしょうか。	切り廻し図の位置を正としてください。
16		
17		
18		
19		
20		